



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 26/04/2023**

OGGETTO: LAVORI INERENTI L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI VERRÈS - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AGGIORNATI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 - CIG 8703397E66 CUP B43H20000140001.

**FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU**



L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei**, del mese di **aprile**, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, nella sede dell'Ente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIOVENZI dott. Alessandro - Sindaco	Sì
ROSSI Alessandro - Assessore	Sì
VENTURELLA Nunzio - Assessore	Sì
PORRO Sandro - Assessore	Sì
VARISELLAZ Claudio Adriano - Assessore	Giust.
MOUSSANET Paola - Assessore	Giust.
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il segretario comunale dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Alessandro GIOVENZI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : LAVORI INERENTI L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI VERRÈS - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AGGIORNATI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. N. 50/2022 - CIG 8703397E66 CUP B43H20000140001.

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
--



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti precedenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20/06/2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo in merito alla redazione di studio di fattibilità di opere da inserire nel piano regionale triennale di interventi edilizia scolastica di cui al D.M. n. 47 del 03/01/2018”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 149 del 22/06/2018, avente ad oggetto: “Incarico ed impegno di spesa per redazione studio di fattibilità per la richiesta di finanziamento per interventi in materia di edilizia scolastica da inserire nel Piano triennale regionale 2018/2020 ai sensi del dm 03/01/2018 e della dgr n. 475/2018. variazione di bilancio compensativa tra capitoli entro il medesimo macroaggregato all'interno dello stesso programma e missione. ” con la quale si incaricava l'ing. Luca Ganis con studio in Issogne;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 27/06/2018 con la quale si provvedeva all'approvazione degli elaborati progettuali e si dava incarico al Sindaco di procedere con la richiesta di finanziamento ai sensi del Decreto interministeriale Mef-Miur-Mit n.47 del 03/01/2018 per l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Luigi Barone” e si provvedeva alla nomina dell'arch. Fabrizio Neyvoz, funzionario dell'Ufficio tecnico comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- determinazione del Segretario Comunale n.128 del 11/05/2020 con la quale si provvedeva ad incaricare il Geol. Dott. Mori Dario con studio in Verrès per la redazione della perizia geologica preliminare attinente le opere in oggetto;
- determinazione del Segretario Comunale n. 223 del 05/08/2020 con la quale si provvedeva ad avviare la procedura per l'affidamento dei servizi di redazione della relazione geologica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès;

- determinazione del Segretario Comunale n. 363 del 27/11/2020 avente ad oggetto: “Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di redazione della relazione geologica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès. Presa d’atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Unica Appaltante Regionale”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/04/2021 con la quale si provvedeva alla variazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 14/04/2021 con la quale si provvedeva all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo inerente i lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Luigi Barone” redatto dal R.T.P di Aosta composto dall’ing. Blanc Massimo - ing. Alessandro Mosso – arch. Luca Pallu – Mascolo Ingegneria s.r.l. – geom. Rossi Samantha – geol. Romani Alessandra – dott. Piccot Anais – arch. Perret Roberta;
- determinazione del Segretario Comunale n. 123 del 14/04/2021 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 148 del 30/04/2021 avente ad oggetto: “Affidamento dei lavori inerenti l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso- Aggiudicazione definitiva”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 277 del 30/04/2021 avente ad oggetto: “Affidamento dei lavori inerenti l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Autorizzazione subappalto alla ditta Sicut Srl CIG 8703397E66 CUP B43H20000140001”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 304 del 13/09/2021 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Erogazione anticipazione contrattuale ex art. 35 D.lgs. 50/2016 all’impresa Cogeis Spa (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 327 del 06/10/2021 avente ad oggetto: “Collaudo statico inerente i lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Affidamento ed impegno di spesa – CIG: Z6D32F7864 CUP: B43H20000140001”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 14 del 26/01/2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Approvazione stato di avanzamento n. 1e contestuale liquidazione - (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;

- determinazione del Segretario Comunale n. 88 del 11/04/2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Approvazione stato di avanzamento n. 2 e contestuale liquidazione- (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 175 del 20/06/2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Approvazione stato di avanzamento n. 3 e contestuale liquidazione- (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 185 del 04/07/2022 avente ad oggetto: “Lavori inerenti l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Emissione certificato di pagamento straordinario ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 contestuale liquidazione- (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;
- determinazione del Segretario Comunale n. 191 del 08/07/2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Approvazione stato di avanzamento n. 4 e contestuale liquidazione- (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 17/08/2022 con la quale si provvedeva all’approvazione della Variante tecnica n.1 inerente i lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Luigi Barone” redatto Direttore dei lavori ing. Blanc Massimo senza aumento di costi;
- determinazione del Segretario Comunale n. 291 del 30/09/2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Approvazione stato di avanzamento n. 5 e contestuale liquidazione- (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 26/10/2022 con la quale si provvedeva all’approvazione della certificato di collaudo statico inerente i lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Luigi Barone” redatto dal collaudatore strutturale ing. Corrado Cavallero;
- determinazione del Segretario Comunale n. 352 del 16/11/2022 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès – Approvazione stato di avanzamento n. 6 e contestuale liquidazione- (CUP B43H20000140001 CIG 8703397E66)”;

Visto il Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, recante la “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (convertito con modificazione nella legge 29 luglio 2021 n. 108), il quale ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare ed agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 175 del 10 marzo 2020 con il quale si provvedeva all’assegnazione di € 510.000.000,00 e si individuavano gli interventi da ammettere a finanziamento tra cui, per la Regione Valle d’Aosta,

l'intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Luigi Barone";

Tenuto conto del Decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze in data 06 agosto 2021 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari tra cui i fondi inerenti il Piano 2019 edilizia scolastica – DM n. 175 del 10 marzo 2020 - con Missione 4 – Istruzione e ricerca – componente 1 – investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Next Generation EU;

Dato atto che in data 17/05/2022 è stato emanato il D.L. 50/2022 e che lo stesso all'art. 26 prevede l'adeguamento prezzi di tutti i lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale in data 29/08/2022 ha provveduto ad inoltrare la richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 comma 4 lettera a) del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50 nel sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per i lavori eseguiti dal 01/01/2022 al 31/07/2022 come da documentazione agli atti;

Vista la nota pervenuta in data 28/12/2022, prot.n. 15486, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali comunicava l'avvenuta conclusione dell'iter di erogazione dei contributi richiesti ai sensi dell'art. 26 comma 4 lettera a) del D.L. 50/2022 con la corresponsione al Comune di Verrès di un importo lordo pari ad € 114.437,31;

Dato atto che l'Amministrazione comunale in data 23/01/2023 ha provveduto ad inoltrare una seconda richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 comma 4 lettera a) del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50 nel sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per i lavori eseguiti dal 01/08/2022 al 31/12/2022 come da documentazione agli atti;

Vista la nota pervenuta in data 27/02/2023, prot.n. 2088, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali comunicava l'avvenuta conclusione dell'iter di erogazione dei contributi richiesti ai sensi dell'art. 26 comma 4 lettera a) del D.L. 50/2022 per i lavori eseguiti dal 01/08/2022 al 31/12/2022 e richiedeva di confermare il numero di conto speciale di tesoreria unica intestato al Comune di Verrès al fine di procedere con l'accredito dell'importo lordo di € 9.230,41;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26/04/2023 si è provveduto ad approvare la variazione d'urgenza n.1 del bilancio di previsione 2023-2025 al fine di proseguire con l'attività istituzionale dell'Ente e, in particolare, procedere con l'approvazione del C.R.E. e liquidare lo stato finale dei lavori conclusi nel mese di gennaio 2023;

Visto il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Verrès stipulato in data

30/06/2021 e registrato con Rep. n. 1280/2021 del 02/07/2021, con il quale venivano affidati i lavori di cui trattasi all'Impresa COGEIS S.p.a., con sede in Quincinetto (TO), C.F/P.IVA 11003900013;

Visto il verbale redatto in data 12/08/2021 con il quale il Direttore dei lavori, Ing. Massimo Blanc, procedeva alla consegna dei lavori;

Visto il verbale di ultimazione lavori sottoscritto in data 19/01/2023;

Dato atto che in data 16/01/2023 è stato redatto dal Direttore dei lavori lo stato finale dal quale risulta che l'importo da contratto dovuto a saldo alla ditta aggiudicataria è di € 9.615,80 + IVA 10%;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 03/02/2023, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla Ditta appaltatrice Cogeis S.p.a., dal quale si evince che l'importo a saldo del contratto dei lavori in oggetto corrisponde ad € 9.615,80 + IVA 10% mentre l'importo dovuto a saldo per l'adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. a) del D.L. 50/2022 corrisponde ad € 111.990,36 per un credito complessivo dell'impresa di € 121.606,16 + IVA 10%;

Esaminati lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dall'ing. Massimo Blanc, in qualità di Direttore dei lavori, dai quali si evince che l'impresa Cogeis S.p.a., con sede in Quincinetto (TO), vanta un credito ammontante ad € 133.766,78 (€ 121.606,16 + € 12.160,62 IVA 10%) di seguito meglio dettagliato:

Somme nette autorizzate – da contratto	a1	€ 871.140,20
Totale Somme autorizzate	A	€ 871.140,20
ANTICIPAZIONE 20%	B1	€ 174.228,04
SAL I	B2	€ 105.208,93
SAL II	B3	€ 149.477,46
SAL III	B4	€ 195.146,34
SAL IV	B5	€ 130.793,54
SAL V	B6	€ 40.334,09
SAL VI	B7	€ 35.098,56
Totale Somme già liquidate	B	€ 830.286,96
Importo a saldo contratto riportato sullo Stato Finale	C	€ 9.615,80
Spesa Totale da contratto	D= B+C	€ 839.902,76
Minor spesa da contratto	E= A-D	€ 32.237,44
Totale netto corrisposto SAL straordinario previsto dal D.L: 50/2022 (max 50% degli imprevisti da quadro economico)	F	€ 13.998,11

Totale netto a credito dell'impresa riportato sulla relazione del CONTO FINALE ed il CRE per l'adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 (finanziati dal fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett.a) del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)	G	€ 111.990,36
Importo netto complessivo a credito dell'impresa	H=C+G	€ 121.606,16
Spesa Totale netta per realizzazione dell'opera con aggiornamento prezzi al D.L. 50/2022	H= D+G	€ 951.893,12

Considerato che le opere contabilizzate dal Direttore dei lavori rientrano nella categoria OG1, il credito residuo di € 121.606,16 + IVA 10% in favore della ditta aggiudicataria dovrà essere liquidata con la sotto indicata suddivisione:

la somma di € 9.615,80 +IVA 10%, indicata nella relazione sul conto finale a saldo dell'importo da contratto

- € 6.250,27+IVA 10% in favore della ditta Cogeis Spa con sede in Quincinetto (TO);
- € 3.365,53+IVA 10% in favore della ditta subappaltatrice Sictet Srl con sede in Ivrea (TO);

la somma di € 111.990,36 +IVA 10%, indicata nella relazione sul conto finale a saldo dell'adeguamento prezzi ai del D.L. 50/2022

- € 72.793,73+IVA 10% in favore della ditta Cogeis Spa con sede in Quincinetto (TO);
- € 39.196,63+IVA 10% in favore della ditta subappaltatrice Sictet Srl con sede in Ivrea (TO);

Ritenuto, pertanto, procedere all'approvazione dello stato finale e del Certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione di quanto dovuto, dando atto che i fondi utilizzati derivano dal 50% delle somme a disposizione per imprevisti indicate nel quadro economico dell'opera e dalle richieste fatte al fondo per adeguamenti prezzi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 26 comma 4 lettera a) del D.L. 50/2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 10 febbraio 2023 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato DUPS 2023/2025;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 14 del 27 gennaio 2023 all'oggetto: "Approvazione piano delle performance 2023/2025";
- n. 19 del 10 febbraio 2023 all'oggetto: "Piano esecutivo di gestione 2023/2025 - Assegnazione delle quote ai responsabili di spesa e di entrata";

Visto il decreto del Sindaco di Verrès n. 2 in data 19 maggio 2021 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Finanziario con decorrenza 24 maggio 2021 alla

dipendente sig.ra Freydoz Anna assunto a seguito di Conferenza dei Sindaci come da verbale in data 19 maggio 2021 n. 3;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

Rilevato che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, si è accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale n.54 del 07.12.1998 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 29 marzo 2017;

Visto il parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche, espresso ai sensi dell'art. 49/bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, visti i pareri interni dei responsabili dell'istruttoria e facendoli propri, esprime parere favorevole di legittimità;

DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto in premessa indicato;
2. di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione aggiornato al D.L. 50/2022 che indica il credito lordo dell'impresa appaltatrice pari ad € 133.766,78 (€ 121.606,16 + € 12.160,62 IVA 10%) concernente i lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado del Comune di Verrès predisposti dal direttore dei lavori, ing. Massimo Blanc;
- 3- di dare atto che le lavorazioni contabilizzate nello Stato finale e nella relazione sul conto finale rientrano nella categoria di lavorazioni OG1 e che pertanto il credito residuo dovrà essere liquidato con la sotto indicata suddivisione:
 - la somma di € 9.615,80 +IVA 10%, indicata nella relazione sul conto finale a saldo dell'importo da contratto:
 - € 6.250,27+IVA 10% in favore della ditta Cogeis Spa con sede in Quincinetto (TO);

- € 3.365,53+IVA 10% in favore della ditta subappaltatrice Sictet Srl con sede in Ivrea (TO);
- la somma di € 111.990,36 +IVA 10%, indicata nella relazione sul conto finale a saldo dell'adeguamento prezzi ai del D.L. 50/2022.
 - € 72.793,73+IVA 10% in favore della ditta Cogeis Spa con sede in Quincinetto (TO);
 - € 39.196,63+IVA 10% in favore della ditta subappaltatrice Sictet Srl con sede in Ivrea (TO);

previa emissione di quattro fatture intestate dall'impresa appaltatrice COGEIS S.p.A.

4. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura a valere sui fondi stanziati al titolo 2 –Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” – Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”- Macroaggregato. 202 “ Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” livello IV U.2.02.03.05.000 “Beni immobili” (UEB 20401/53 per € 123.667,72 gestione competenza 20401/8 per € 10.099,06 gestione residui) del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 esercizio 2023,
5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta COGEIS Spa aggiudicataria dei lavori in oggetto, alla ditta subappaltatrice SICET Srl e al Direttore dei Lavori – Ing. Massimo Blanc;
6. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è garantita dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento, dall'ufficio di Ragioneria e dall'ufficio Tecnico, per le rispettive competenze.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (dott. Alessandro GIOVENZI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO)

ATTESTAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 03-mag-2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Verrès, li 03-mag-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela
VALENTINO)

ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il 03-mag-2023

Verrès, li 03-mag-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott.ssa Elisa Manuela
VALENTINO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Verrès, li 03-mag-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisa Manuela VALENTINO